

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR  
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2019**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					301.129.480.107,00		71.602.438.502,00		42.430.114.689,00		998.970.670,00		1.435.695.232,00		8.652.620.886,00		28.203.204.106,00		39.290.490.894,00	98,18	92,60		110.892.929.396,00	116,49	36,83	
1	1.103.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100 %	9.434.476.196,00	20 %	3.006.364.325,00	20 %	2.123.575.100,00	3,61 %	343.952.215,00	3,91 %	372.545.728,00	5,1 %	486.191.975,00	4,58 %	738.805.314,00	17,2 %	1.941.495.232,00	86,00	91,43	17,2 %	4.947.859.557,00	17,20	52,44	
	1.103.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	33850 Surat	50.756.430,00	13538 Surat	10.974.000,00	6770 Surat	6.000.000,00	1690 Surat	1.260.000,00	1690 Surat	990.000,00	1690 Surat	2.070.000,00	1700 Surat	1.680.000,00	6770 Surat	6.000.000,00	100,00	100,00	20308 Surat	16.974.000,00	59,99	33,44	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	1.001.740.006,00	24 bulan	237.497.097,00	12 bulan	164.460.000,00	3 bulan	35.916.310,00	3 bulan	32.564.682,00	3 bulan	31.475.890,00	3 bulan	40.645.415,00	12 bulan	140.602.297,00	100,00	85,49	36 bulan	378.099.394,00	60,00	37,74	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	115 Unit	188.806.705,00	115 Unit	72.658.950,00	115 Unit	36.759.000,00	7 Unit	5.587.300,00	2 Unit	2.586.000,00	12 Unit	3.076.800,00	94 Unit	20.237.300,00	115 Unit	31.487.400,00	100,00	85,66	115 Unit	104.146.350,00	100,00	55,16	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	3.709.169.830,00	24 OB	1.280.990.000,00	12 OB	1.070.671.600,00	3 OB	210.432.905,00	3 OB	214.744.419,00	3 OB	304.940.050,00	3 OB	267.570.888,00	12 OB	997.688.262,00	100,00	93,18	36 OB	2.278.678.262,00	60,00	61,43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	640.785.250,00	24 OB	217.297.250,00	6 OB	124.800.000,00	4 OB	20.400.000,00	4 OB	20.400.000,00	4 OB	20.400.000,00	4 OB	20.400.000,00	4 OB	81.600.000,00	66,67	65,38	28 OB	298.897.250,00	77,78	46,65	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	329.683.648,00	33 Jenis	123.610.300,00	34 Jenis	54.531.000,00	9 Jenis	9.978.400,00	9 Jenis	14.302.500,00	9 Jenis	15.535.900,00	7 Jenis	14.714.200,00	34 Jenis	54.531.000,00	100,00	100,00	34 Jenis	178.141.300,00	100,00	54,03	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	9 Jenis	360.751.960,00	9 Jenis	130.646.360,00	9 Jenis	73.770.000,00	9 Jenis	3.756.200,00	9 Jenis	7.327.600,00	9 Jenis	11.778.800,00	9 Jenis	50.906.200,00	9 Jenis	73.768.800,00	100,00	100,00	9 Jenis	204.415.160,00	100,00	56,66	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	26.838.000,00	2 Jenis	8.964.000,00	2 Jenis	5.400.000,00	2 Jenis	1.350.000,00	2 Jenis	1.350.000,00	2 Jenis	1.350.000,00	2 Jenis	1.350.000,00	2 Jenis	5.400.000,00	100,00	100,00	2 Jenis	14.364.000,00	100,00	53,52	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4995 HOK	274.890.125,00	1665 HOK	80.625.000,00	1110 HOK	29.417.500,00	278 HOK	5.762.500,00	278 HOK	1.736.000,00	278 HOK	10.105.000,00	275 HOK	11.797.500,00	1109 HOK	29.401.000,00	99,91	99,94	2774 HOK	110.026.000,00	55,54	40,03	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	931 HOK	1.013.483.037,00	271 HOK	300.608.368,00	220 HOK	323.740.000,00	55 HOK	8.218.100,00	12 HOK	30.694.727,00	8 HOK	14.422.835,00	145 HOK	233.734.811,00	220 HOK	287.070.473,00	100,00	88,67	491 HOK	587.678.841,00	52,74	57,99	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	5474 HOK	1.710.475.200,00	1949 HOK	519.945.000,00	1175 HOK	209.595.000,00	294 HOK	37.190.000,00	158 HOK	40.285.000,00	246 HOK	63.405.000,00	477 HOK	68.635.000,00	1175 HOK	209.515.000,00	100,00	99,96	3124 HOK	729.460.000,00	57,07	42,65	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.01.12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	95.692.380,00	12 Jenis	22.548.000,00	12 Jenis	13.866.000,00	12 Jenis	2.697.000,00	12 Jenis	2.199.500,00	12 Jenis	4.629.000,00	12 Jenis	4.340.500,00	12 Jenis	13.866.000,00	100,00	100,00	12 Jenis	36.414.000,00	100,00	38,05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.103.05.01.13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	13 Jenis	31.403.625,00	0 Jenis	0,00	13 Jenis	10.565.000,00	13 Jenis	1.403.500,00	13 Jenis	3.365.300,00	13 Jenis	3.002.700,00	13 Jenis	2.793.500,00	13 Jenis	10.565.000,00	100,00	100,00	13 Jenis	10.565.000,00	100,00	33,64	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			86,00	91,43			17,20	52,44		
Predikat Kinerja Program																			T	ST			SR	R		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			97,43	93,72			78,70	47,00		
Predikat Kinerja Kegiatan																			ST	ST			T	SR		
2	1.103.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	6.570.846.133,00	20 %	1.708.207.908,00	20 %	1.169.802.500,00	0,52 %	8.488.300,00	0,27 %	15.788.007,00	3 %	202.367.501,00	15,65 %	915.346.610,00	19,44 %	1.141.990.418,00	97,20	97,62	19,44 %	2.850.198.326,00	19,44	43,38	
	1.103.05.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Jenis	176.448.800,00	14 Jenis	46.202.300,00	1 Jenis	4.500.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	1 Jenis	3.960.000,00	0 Jenis	0,00	1 Jenis	3.960.000,00	100,00	88,00	1 Jenis	50.162.300,00	100,00	28,43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	38 Jenis	2.145.348.250,00	26 Jenis	626.150.680,00	7 Jenis	427.240.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	7 Jenis	173.417.200,00	7 Jenis	239.337.260,00	7 Jenis	412.754.460,00	100,00	96,61	33 Jenis	1.038.905.140,00	86,84	48,43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 gedung	3.343.843.000,00	0 gedung	690.745.000,00	8 gedung	598.030.000,00	0 gedung	0,00	0 gedung	0,00	0 gedung	0,00	8 gedung	591.438.700,00	8 gedung	591.438.700,00	100,00	98,90	8 gedung	1.282.183.700,00	114,29	38,34	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	80 Unit	515.739.024,00	79 Unit	189.162.078,00	79 Unit	61.340.000,00	3 Unit	2.165.000,00	24 Unit	10.255.657,00	10 Unit	10.789.101,00	42 Unit	38.100.000,00	79 Unit	61.309.758,00	100,00	99,95	79 Unit	250.471.836,00	98,75	48,57	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	42.962.500,00	7 Jenis	13.571.000,00	1 Jenis	7.000.000,00	1 Jenis	900.000,00	1 Jenis	350.000,00	1 Jenis	1.775.000,00	1 Jenis	3.975.000,00	1 Jenis	7.000.000,00	100,00	100,00	1 Jenis	20.571.000,00	100,00	47,88	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	135.128.559,00	20 jenis	43.163.850,00	20 jenis	29.592.500,00	20 jenis	5.061.300,00	20 jenis	4.972.350,00	20 jenis	11.466.200,00	20 jenis	8.092.650,00	20 jenis	29.592.500,00	100,00	100,00	20 jenis	72.756.350,00	100,00	53,84	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	42 Jenis	11.151.000,00	60 Jenis	4.200.000,00	4 Jenis	2.100.000,00	1 Jenis	362.000,00	1 Jenis	210.000,00	1 Jenis	960.000,00	1 Jenis	568.000,00	4 Jenis	2.100.000,00	100,00	100,00	64 Jenis	6.300.000,00	152,38	56,50	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.02.08	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 Jenis	200.225.000,00	5 Jenis	95.013.000,00	5 Jenis	40.000.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	5 Jenis	33.835.000,00	5 Jenis	33.835.000,00	100,00	84,59	5 Jenis	128.848.000,00	100,00	64,35	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			97,20	97,62			19,44	43,38		
Predikat Kinerja Program																			ST	ST			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			100,00	96,01			106,53	48,29		
Predikat Kinerja Kegiatan																			ST	ST			ST	SR		
3	1.103.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	404.085.000,00	20 %	222.156.000,00	20 %	70.500.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	19,8 %	69.795.000,00	19,8 %	69.795.000,00	99,00	99,00	19,8 %	291.951.000,00	19,80	72,25	
	1.103.05.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1760 Stel	404.085.000,00	1100 Stel	222.156.000,00	235 Stel	70.500.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	235 Stel	69.795.000,00	235 Stel	69.795.000,00	100,00	99,00	1335 Stel	291.951.000,00	75,85	72,25	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			99,00	99,00			19,80	72,25		
Predikat Kinerja Program																			ST	ST			SR	S		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			100,00	99,00			75,85	72,25		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100														
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							ST	ST			S	S
4	1.103.05.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	478.581.250,00	20 %	82.500.000,00	20 %	43.350.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	19.9 %	43.177.000,00	19.9 %	43.177.000,00	99,50	99,60	19.9 %	125.677.000,00	19,90	26,26			
	1.103.05.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	470 org	478.581.250,00	230 org	82.500.000,00	80 org	43.350.000,00	0 org	0,00	0 org	0,00	0 org	0,00	80 org	43.177.000,00	80 org	43.177.000,00	100,00	99,60	310 org	125.677.000,00	65,96	26,26	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																							99,50	99,60			19,90	26,26
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							ST	ST			SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							100,00	99,60			65,96	26,26
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							ST	ST			R	SR
5	1.103.05.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	79.467.240,00	20 %	27.374.000,00	20 %	8.801.000,00	2 %	781.000,00	5 %	2.000.000,00	7 %	2.681.000,00	6 %	3.339.000,00	20 %	8.801.000,00	100,00	100,00	20 %	36.175.000,00	20,00	45,52			
	1.103.05.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	60 buku	64.486.150,00	24 buku	22.783.000,00	12 buku	6.583.000,00	2 buku	781.000,00	2 buku	926.000,00	2 buku	2.681.000,00	2 buku	2.195.000,00	8 buku	6.583.000,00	66,67	100,00	32 buku	29.366.000,00	53,33	45,54	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	14.981.090,00	4 Buku	4.591.000,00	2 Buku	2.218.000,00	0 Buku	0,00	1 Buku	1.074.000,00	0 Buku	0,00	1 Buku	1.144.000,00	2 Buku	2.218.000,00	100,00	100,00	6 Buku	6.809.000,00	60,00	45,45	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																							100,00	100,00			20,00	45,52
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							ST	ST			SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							83,33	100,00			56,67	45,49
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							T	ST			R	SR
6	1.103.05.06	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR</b>	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	100 %	13.333.329.000,00	25 %	1.760.035.766,00	25 %	3.283.560.000,00	2 %	133.294.115,00	2 %	151.988.551,00	9 %	697.444.451,00	12 %	2.281.229.558,00	25 %	3.263.956.675,00	100,00	99,40	50 %	5.023.992.441,00	50,00	37,68			
	1.103.05.06.01	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi sumber daya air	Jumlah dokumen database sumber daya air	36 Dok	3.286.079.950,00	22 Dok	449.850.700,00	11 Dok	769.395.000,00	0 Dok	37.552.200,00	2 Dok	31.856.700,00	3 Dok	179.872.600,00	6 Dok	512.758.300,00	11 Dok	762.039.800,00	100,00	99,04	33 Dok	1.211.890.500,00	91,67	36,88	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.06.02	Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang tersusun	59 Dok	7.268.287.420,00	8 Dok	1.026.498.266,00	9 Dok	1.314.047.000,00	0 Dok	80.972.515,00	0 Dok	116.302.551,00	3 Dok	436.633.451,00	6 Dok	678.873.358,00	9 Dok	1.312.781.875,00	100,00	99,90	17 Dok	2.339.280.141,00	28,81	32,18	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.06.03	Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air	19 Dok	2.778.961.630,00	1 Dok	283.686.800,00	1 Dok	1.200.118.000,00	0 Dok	14.769.400,00	0 Dok	3.829.300,00	0 Dok	80.938.400,00	1 Dok	1.089.597.900,00	1 Dok	1.189.135.000,00	100,00	99,08	2 Dok	1.472.821.800,00	10,53	53,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																							100,00	99,40			50,00	37,68
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							ST	ST			SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							100,00	99,34			43,67	40,69
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							ST	ST			SR	SR
7	1.103.05.07	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA</b>	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	100 %	24.204.469.561,00	25 %	2.432.075.600,00	25 %	1.991.486.000,00	0,95 %	103.323.500,00	1 %	123.653.500,00	2 %	298.988.700,00	18.3 %	1.454.389.960,00	22.25 %	1.980.355.660,00	89,00	99,44	47.25 %	4.412.431.260,00	47,25	18,23			
	1.103.05.07.01	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan sumber daya air	71 Titik	13.615.465.580,00	14 Titik	1.140.816.500,00	7 Titik	962.848.000,00	0 Titik	75.265.000,00	1 Titik	60.104.500,00	0 Titik	148.669.200,00	6 Titik	671.435.150,00	7 Titik	955.473.850,00	100,00	99,23	21 Titik	2.096.290.350,00	29,58	15,40	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.103.05.07.02		Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Air	Jumlah pembinaan P3A/HIPPA/GHIPPA/HIPPA	36 pembinaan	9.344.885.150,00	9 pembinaan	1.161.760.500,00	7 pembinaan	809.543.000,00	1 pembinaan	22.111.500,00	0 pembinaan	60.181.500,00	0 pembinaan	142.734.000,00	6 pembinaan	582.001.810,00	7 pembinaan	807.028.810,00	100,00	99,69	16 pembinaan	1.968.789.310,00	44,44	21,07	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1.103.05.07.03		Kegiatan Kemitraan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber daya air oleh masyarakat	36 paket	1.244.118.831,00	9 paket	129.498.600,00	2 paket	219.095.000,00	0 paket	5.947.000,00	0 paket	3.367.500,00	0 paket	7.585.500,00	2 paket	200.953.000,00	2 paket	217.853.000,00	100,00	99,43	11 paket	347.351.600,00	30,56	27,92	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			89,00	99,44			47,25	18,23		
Predikat Kinerja Program																			T	ST			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			100,00	99,45			34,86	21,46		
Predikat Kinerja Kegiatan																			ST	ST			SR	SR		
8	1.103.05.08	PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	100 %	57.474.085.244,00	25 %	11.166.444.800,00	25 %	9.153.318.341,76	0,3 %	225.999.900,00	1,2 %	532.372.700,00	5,66 %	2.178.057.600,00	16,5 %	6.028.231.700,00	23,66 %	8.964.661.900,00	94,64	97,94	48,66 %	20.131.106.700,00	48,66	35,03	
1.103.05.08.01		Kegiatan Operasi Jaringan irigasi	Jumlah debit penyediaan air irigasi	55.758 m3/detik	6.066.988.928,00	55758 m3/detik	823.824.000,00	56 m3/detik	1.990.786.000,00	0 m3/detik	15.855.400,00	0 m3/detik	24.125.800,00	44,49 m3/detik	1.136.823.600,00	44,49 m3/detik	798.101.000,00	44,49 m3/detik	1.974.905.800,00	79,45	99,20	44,49 m3/detik	2.798.729.800,00	79,79	46,13	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1.103.05.08.02		Kegiatan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	36840 m	41.392.032.445,00	6480 m	8.126.078.050,00	3500 m	4.973.665.341,76	0 m	105.719.500,00	0 m	396.036.900,00	1828 m	845.424.000,00	1672 m	3.571.886.500,00	3500 m	4.919.066.900,00	100,00	98,90	9980 m	13.045.144.950,00	27,09	31,52	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1.103.05.08.03		Kegiatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan sumber daya air	14 unit	10.015.063.871,00	14 unit	2.216.542.750,00	14 unit	2.188.867.000,00	3 unit	104.425.000,00	7 unit	112.210.000,00	2 unit	195.810.000,00	2 unit	1.658.244.200,00	14 unit	2.070.689.200,00	100,00	94,60	14 unit	4.287.231.950,00	100,00	42,81	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			94,64	97,94			48,66	35,03		
Predikat Kinerja Program																			ST	ST			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			93,15	97,57			68,96	40,15		
Predikat Kinerja Kegiatan																			ST	ST			S	SR		
9	1.103.05.09	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	100 %	187.623.101.983,00	25 %	50.968.344.103,00	25 %	24.180.721.747,24	0,1 %	90.076.140,00	0,17 %	155.037.346,00	5,07 %	4.675.102.759,00	17,12 %	16.551.187.964,00	22,46 %	21.471.404.209,00	89,84	88,80	47,46 %	72.439.748.312,00	47,46	38,61	
1.103.05.09.01		Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	48156 m	53.810.265.868,00	630240 m	20.272.218.701,00	2900 m	4.927.420.778,24	0 m	22.869.780,00	0 m	39.026.320,00	61,68 m	164.588.300,00	2838,32 m	4.652.077.300,00	2900 m	4.878.561.700,00	100,00	99,01	633140 m	25.150.780.401,00	1.314,77	46,74	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1.103.05.09.02		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi dan bangunan air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	55974 m	60.552.484.212,00	383608 m	15.152.468.302,00	5450 m	7.010.844.880,00	0 m	48.803.080,00	0 m	77.893.826,00	164,48 m	2.208.608.150,00	5285,52 m	4.577.472.249,00	5450 m	6.912.777.305,00	100,00	98,60	389058 m	22.065.245.607,00	695,07	36,44	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1.103.05.09.03		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi dan bangunan air lainnya (DAK)	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi (DAK)	68260 m	19.722.500.000,00	15840 m	3.793.855.000,00	7500 m	7.398.519.300,00	0 m	0,00	0 m	0,00	454,44 m	1.842.002.934,00	7045,56 m	3.049.123.855,00	7500 m	4.891.126.789,00	100,00	66,11	23340 m	6.684.981.789,00	34,19	44,04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.103.05.09.04	Kegiatan Pengamanan Sumber Daya Air	Jumlah panjang konstruksi pengaman pantai (meter)	570 m	7.992.514.114,00	150 m	1.755.282.100,00	150 m	4.709.598.000,00	0 m	18.403.280,00	0 m	38.117.200,00	4.98 m	459.903.375,00	145.02 m	4.139.410.560,00	150 m	4.655.834.415,00	100,00	98,86	300 m	6.411.116.515,00	52,63	80,21	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.09.05	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya (Bantuan Provinsi)	Jumlah Panjang saluran irigasi yang dibangun/ditingkatkan ( BK Prov)	73791 m	45.545.337.789,00	15900 m	9.994.520.000,00	150 m	134.338.789,00	0 m	0,00	0 m	0,00	0 m	0,00	150 m	133.104.000,00	150 m	133.104.000,00	100,00	99,08	16050 m	10.127.624.000,00	21,75	22,24	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>89,84</b>	<b>88,80</b>			<b>47,46</b>	<b>38,61</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>T</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>100,00</b>	<b>92,33</b>			<b>423,68</b>	<b>45,93</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
10	1.103.05.10	<b>PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>	<b>Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air</b>	<b>100 %</b>	<b>1.527.038.500,00</b>	<b>25 %</b>	<b>228.936.000,00</b>	<b>25 %</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>6 %</b>	<b>93.055.500,00</b>	<b>5 %</b>	<b>82.309.400,00</b>	<b>7 %</b>	<b>111.786.900,00</b>	<b>7 %</b>	<b>117.702.000,00</b>	<b>25 %</b>	<b>404.853.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>	<b>50 %</b>	<b>633.789.800,00</b>	<b>50,00</b>	<b>41,50</b>	
	1.103.05.10.01	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngantang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	2977 ha	169.226.500,00	2977 ha	23.900.150,00	2977 ha	45.000.000,00	2977 ha	9.396.200,00	2977 ha	9.637.500,00	2977 ha	11.299.900,00	2977 ha	14.666.400,00	2977 ha	45.000.000,00	100,00	100,00	2977 ha	68.900.150,00	100,00	40,71	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.02	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Singosari	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3790 ha	169.226.500,00	3790 ha	24.352.850,00	3790 ha	45.000.000,00	3790 ha	10.660.700,00	3790 ha	11.765.500,00	3790 ha	10.391.300,00	3790 ha	12.167.500,00	3790 ha	44.985.000,00	100,00	99,97	3790 ha	69.337.850,00	100,00	40,97	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.03	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Tumpang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5467 ha	169.226.500,00	5467 ha	27.865.150,00	5467 ha	45.000.000,00	5467 ha	8.567.000,00	5467 ha	11.363.400,00	5467 ha	12.251.400,00	5467 ha	12.814.600,00	5467 ha	44.996.400,00	100,00	99,99	5467 ha	72.861.550,00	100,00	43,06	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.04	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Bululawang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5197 ha	169.226.500,00	5197 ha	24.347.850,00	5197 ha	45.000.000,00	5197 ha	9.577.800,00	5197 ha	9.771.600,00	5197 ha	11.728.400,00	5197 ha	13.837.200,00	5197 ha	44.915.000,00	100,00	99,81	5197 ha	69.262.850,00	100,00	40,93	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.05	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Gondanglegi	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6366.50 ha	173.226.500,00	6367 ha	24.124.950,00	6367 ha	45.000.000,00	6367 ha	16.093.600,00	6367 ha	2.746.200,00	6367 ha	14.290.500,00	6367 ha	11.869.600,00	6367 ha	44.999.900,00	100,00	100,00	6367 ha	69.124.850,00	100,01	39,90	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.06	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Turen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5122 ha	169.226.500,00	5122 ha	23.895.150,00	5122 ha	45.000.000,00	5122 ha	9.593.500,00	5122 ha	10.882.200,00	5122 ha	13.934.500,00	5122 ha	10.584.800,00	5122 ha	44.995.000,00	100,00	99,99	5122 ha	68.890.150,00	100,00	40,71	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.07	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngajum	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6105.50 ha	169.226.500,00	6106 ha	28.855.150,00	6106 ha	45.000.000,00	6106 ha	9.822.200,00	6106 ha	8.144.900,00	6106 ha	13.892.200,00	6106 ha	13.120.700,00	6106 ha	44.980.000,00	100,00	99,96	6106 ha	73.835.150,00	100,01	43,63	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.08	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Kepanjen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	8097 ha	169.226.500,00	8097 ha	28.080.150,00	8097 ha	45.000.000,00	8097 ha	8.364.200,00	8097 ha	10.453.500,00	8097 ha	12.657.600,00	8097 ha	13.524.700,00	8097 ha	45.000.000,00	100,00	100,00	8097 ha	73.080.150,00	100,00	43,18	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.103.05.10.09	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Dampit	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3343 ha	169.226.500,00	3343 ha	23.514.600,00	3343 ha	45.000.000,00	3343 ha	10.980.300,00	3343 ha	7.544.600,00	3343 ha	11.341.100,00	3343 ha	15.116.500,00	3343 ha	44.982.500,00	100,00	99,96	3343 ha	68.497.100,00	100,00	40,48	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>100,00</b>	<b>99,96</b>			<b>50,00</b>	<b>41,50</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>100,00</b>	<b>99,96</b>			<b>100,00</b>	<b>41,51</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)		95,52	97,32			33,97	41,09	
																			Predikat Kinerja Program Total		ST	ST			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)		98,18	96,57			116,49	43,69	
																			Predikat Kinerja Kegiatan Total		ST	ST			ST	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: komitmen																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya SDM																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):																											

Malang, 04 Mei 2020

Disusun  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER  
 DAYA AIR**

Ir. AVICENNA M. SANIPUTERA, MT  
 NIP 19680218 199703 1 003

Malang, 04 Mei 2020

Dievaluasi  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH**

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.  
 NIP 19661126 199303 1 004