

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2020**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			III		IV		12 = 8+9+10+11				13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100	
										K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
					257.895.219.118,00		100.627.545.446,00		28.752.101.014,00		1.369.804.293,00	0,00	0,00	0,00		1.369.804.293,00	19,36	4,76		101.997.349.739,00	81,94	39,55						
1	1.103.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	9.434.476.196,00	17.2 %	4.947.859.557,00	100 %	2.760.947.000,00	4.3 %	570.867.322,00	0,00	0,00	0,00	4.3 %	570.867.322,00	4,30	20,68	4.3 %	5.518.726.879,00	4,30	58,50						
	1.103.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	33850 Surat	50.756.430,00	20308 Surat	16.974.000,00	6770 Surat	6.750.000,00	1692 Surat	1.440.000,00				1692 Surat	1.440.000,00	24,99	21,33	22000 Surat	18.414.000,00	64,99	36,28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	1.001.740.006,00	36 bulan	378.099.394,00	12 bulan	173.160.000,00	3 bulan	36.457.378,00				3 bulan	36.457.378,00	25,00	21,05	39 bulan	414.556.772,00	65,00	41,38	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	115 Unit	188.806.705,00	115 Unit	104.146.350,00	111 Unit	36.415.000,00	7 Unit	6.822.300,00				7 Unit	6.822.300,00	6,31	18,73	7 Unit	110.968.650,00	6,09	58,77	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-				
	1.103.05.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	3.709.169.830,00	36 OB	2.278.678.262,00	12 OB	1.766.121.000,00	12 OB	401.511.668,00				12 OB	401.511.668,00	100,00	22,73	48 OB	2.680.189.930,00	80,00	72,26	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	640.785.250,00	28 OB	298.897.250,00	6 OB	126.000.000,00	6 OB	17.500.000,00				6 OB	17.500.000,00	100,00	13,89	34 OB	316.397.250,00	94,44	49,38	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	329.683.648,00	34 Jenis	178.141.300,00	40 Jenis	52.063.000,00	10 Jenis	11.385.500,00				10 Jenis	11.385.500,00	25,00	21,87	10 Jenis	189.526.800,00	29,41	57,49	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-				
	1.103.05.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	9 Jenis	360.751.960,00	9 Jenis	204.415.160,00	14 Jenis	79.326.000,00	3 Jenis	12.426.000,00				3 Jenis	12.426.000,00	21,43	15,66	3 Jenis	216.841.160,00	33,33	60,11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	26.838.000,00	2 Jenis	14.364.000,00	2 Jenis	5.400.000,00	2 Jenis	1.350.000,00				2 Jenis	1.350.000,00	100,00	25,00	2 Jenis	15.714.000,00	100,00	58,55	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4995 HOK	274.890.125,00	2774 HOK	110.026.000,00	2196 HOK	52.080.000,00	80 HOK	3.800.000,00				80 HOK	3.800.000,00	3,64	7,30	2854 HOK	113.826.000,00	57,14	41,41	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
	1.103.05.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	931 HOK	1.013.483.037,00	491 HOK	587.678.841,00	208 HOK	224.760.000,00	7 HOK	27.897.476,00				7 HOK	27.897.476,00	3,37	12,41	498 HOK	615.576.317,00	53,49	60,74	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
	1.103.05.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam daerah (HOK)	5474 HOK	1.710.475.200,00	3124 HOK	729.460.000,00	681 HOK	213.905.000,00	146 HOK	46.625.000,00							146 HOK	46.625.000,00	21,44	21,80	3270 HOK	776.085.000,00	59,74	45,37	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.01.12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	95.692.380,00	12 Jenis	36.414.000,00	8 Jenis	16.290.000,00	2 Jenis	2.681.000,00							2 Jenis	2.681.000,00	25,00	16,46	2 Jenis	39.095.000,00	16,67	40,85	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.01.13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	13 Jenis	31.403.625,00	13 Jenis	10.565.000,00	10 Jenis	8.677.000,00	3 Jenis	971.000,00							3 Jenis	971.000,00	30,00	11,19	3 Jenis	11.536.000,00	23,08	36,73	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			4,30	20,68			4,30	58,50																						
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	R																						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			37,40	17,65			52,57	50,72																						
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			R	SR																						
2	1.103.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	9.220.375.933,00	19.44 %	2.850.198.326,00	100 %	1.543.072.000,00	1.53 %	472.500.671,00	0,00	0,00	0,00	1.53 %	472.500.671,00	1,53	30,62	1.53 %	3.322.698.997,00	1,53	36,04																								
	1.103.05.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	37 Unit	2.649.529.800,00	0 Unit	0,00	1 Unit	472.000.000,00	1 Unit	458.000.000,00							1 Unit	458.000.000,00	100,00	97,03	1 Unit	458.000.000,00	2,70	17,29	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Jenis	176.448.800,00	1 Jenis	50.162.300,00	3 Jenis	10.750.000,00	0 Jenis	0,00							0 Jenis	0,00	0,00	0,00	0 Jenis	50.162.300,00	0,00	28,43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	38 Jenis	2.145.348.250,00	33 Jenis	1.038.905.140,00	13 Jenis	405.034.000,00	0 Jenis	0,00							0 Jenis	0,00	0,00	0,00	33 Jenis	1.038.905.140,00	86,84	48,43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 gedung	3.343.843.000,00	8 gedung	1.282.183.700,00	4 gedung	524.052.000,00	0 gedung	0,00							0 gedung	0,00	0,00	0,00	0 gedung	1.282.183.700,00	0,00	38,34	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	80 Unit	515.739.024,00	79 Unit	250.471.836,00	44 Unit	61.340.000,00	11 Unit	9.946.671,00							11 Unit	9.946.671,00	25,00	16,22	11 Unit	260.418.507,00	13,75	50,49	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	42.962.500,00	1 Jenis	20.571.000,00	1 Jenis	7.000.000,00	0 Jenis	0,00							0 Jenis	0,00	0,00	0,00	0 Jenis	20.571.000,00	0,00	47,88	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	135.128.559,00	20 jenis	72.756.350,00	20 jenis	30.546.000,00	4 jenis	3.994.000,00							4 jenis	3.994.000,00	20,00	13,08	4 jenis	76.750.350,00	20,00	56,80	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				
	1.103.05.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	42 Jenis	11.151.000,00	64 Jenis	6.300.000,00	3 Jenis	2.100.000,00	1 Jenis	560.000,00							1 Jenis	560.000,00	33,33	26,67	65 Jenis	6.860.000,00	154,76	61,52	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																				

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.103.05.02.09		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 Jenis	200.225.000,00	5 Jenis	128.848.000,00	1 Jenis	30.250.000,00	0 Jenis	0,00							0 Jenis	0,00	0,00	0,00	0 Jenis	128.848.000,00	0,00	64,35	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			1,53	30,62			1,53	36,04				
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			19,81	17,00			30,90	45,95				
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			SR	SR				
3	1.103.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	404.085.000,00	19.8 %	291.951.000,00	100 %	80.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	291.951.000,00	0,00	72,25		
1.103.05.03.01		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1760 Stel	404.085.000,00	1335 Stel	291.951.000,00	250 Stel	80.000.000,00	0 Stel	0,00							0 Stel	0,00	0,00	0,00	1335 Stel	291.951.000,00	75,85	72,25	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			0,00	0,00			0,00	72,25				
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	S				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,00			75,85	72,25				
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			S	S				
4	1.103.05.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	478.581.250,00	19.9 %	125.677.000,00	100 %	60.950.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	125.677.000,00	0,00	26,26		
1.103.05.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	470 org	478.581.250,00	310 org	125.677.000,00	100 org	60.950.000,00	0 org	0,00							0 org	0,00	0,00	0,00	310 org	125.677.000,00	65,96	26,26	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			0,00	0,00			0,00	26,26				
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,00			65,96	26,26				
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			R	SR				
5	1.103.05.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	79.467.240,00	20 %	36.175.000,00	100 %	11.220.000,00	1.29 %	1.442.600,00	0,00	0,00	0,00	1.29 %	1.442.600,00	1,29	12,86	1.29 %	37.617.600,00	1,29	47,34						
1.103.05.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	60 buku	64.486.150,00	32 buku	29.366.000,00	12 buku	9.054.000,00	3 buku	1.442.600,00				3 buku	1.442.600,00	25,00	15,93	35 buku	30.808.600,00	58,33	47,78	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
1.103.05.05.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	14.981.090,00	6 Buku	6.809.000,00	12 Buku	2.166.000,00	0 Buku	0,00				0 Buku	0,00	0,00	0,00	6 Buku	6.809.000,00	60,00	45,45	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			1,29	12,86			1,29	47,34				
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			12,50	7,97			59,17	46,61				
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			R	SR				
6	1.103.05.06	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	100 %	13.333.329.000,00	50 %	5.023.992.441,00	25 %	1.086.400.000,00	0.27 %	59.420.400,00	0,00	0,00	0,00	0.27 %	59.420.400,00	1,08	5,47	50.27 %	5.083.412.841,00	50,27	38,13						

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.103.05.06.01		Kegiatan Pengelolaan data dan informasi sumber daya air	Jumlah dokumen database sumber daya air	36 Dok	3.286.079.950,00	33 Dok	1.211.890.500,00	5 Dok	418.090.500,00	0 Dok	30.188.500,00							0 Dok	30.188.500,00	0,00	7,22	33 Dok	1.242.079.000,00	91,67	37,80	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.06.02		Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang tersusun	59 Dok	7.268.287.420,00	17 Dok	2.339.280.141,00	4 Dok	475.610.000,00	0 Dok	22.843.400,00							0 Dok	22.843.400,00	0,00	4,80	17 Dok	2.362.123.541,00	28,81	32,50	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.06.03		Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air	jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air	19 Dok	2.778.961.630,00	2 Dok	1.472.821.800,00	2 Dok	192.699.500,00	0 Dok	6.388.500,00							0 Dok	6.388.500,00	0,00	3,32	2 Dok	1.479.210.300,00	10,53	53,23	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			1,08	5,47			50,27	38,13			
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0,00	5,11			43,67	41,18			
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			SR	SR			
7	1.103.05.07	PROGRAM PEMBINAAN,PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	100 %	24.204.469.561,00	47.25 %	4.412.431.260,00	25 %	1.029.684.000,00	0.57 %	39.282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57 %	39.282.300,00	2,28	3,81	47.82 %	4.451.713.560,00	47,82	18,39				
1.103.05.07.01		Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan sumber daya air	71 Titik	13.615.465.580,00	21 Titik	2.096.290.350,00	3 Titik	404.175.500,00	0 Titik	16.465.500,00							0 Titik	16.465.500,00	0,00	4,07	21 Titik	2.112.755.850,00	29,58	15,52	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.07.02		Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Air	Jumlah pembinaan P3A/HIPPA/GHIPPA/HIPPA	36 pembinaan	9.344.885.150,00	16 pembinaan	1.968.789.310,00	7 pembinaan	536.198.000,00	0 pembinaan	22.816.800,00							0 pembinaan	22.816.800,00	0,00	4,26	16 pembinaan	1.991.606.110,00	44,44	21,31	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.07.03		Kegiatan Kemitraan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber daya air oleh masyarakat	36 paket	1.244.118.831,00	11 paket	347.351.600,00	1 paket	89.310.500,00	0 paket	0,00							0 paket	0,00	0,00	0,00	11 paket	347.351.600,00	30,56	27,92	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			2,28	3,81			47,82	18,39			
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0,00	2,78			34,86	21,58			
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			SR	SR			
8	1.103.05.08	PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	100 %	57.474.085.244,00	48.66 %	20.131.106.700,00	25 %	4.759.700.000,00	0.17 %	83.055.400,00	0,00	0,00	0,00	0,17 %	83.055.400,00	0,68	1,74	48.83 %	20.214.162.100,00	48,83	35,17					
1.103.05.08.01		Kegiatan Operasi Jaringan irigasi	Jumlah debit penyediaan air irigasi	55.758 m3/detik	6.066.988.928,00	44 m3/detik	2.798.729.800,00	42 m3/detik	1.016.608.800,00	0 m3/detik	13.772.000,00							0 m3/detik	13.772.000,00	0,00	1,35	0 m3/detik	2.812.501.800,00	0,00	46,36	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.08.02		Kegiatan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	36840 m	41.392.032.445,00	9980 m	13.045.144.950,00	850 m	2.524.124.000,00	150 m	40.004.400,00							150 m	40.004.400,00	17,65	1,58	10130 m	13.085.149.350,00	27,50	31,61	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12				15=14/5 x100	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.103.05.08.03		Kegiatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan sumber daya air	14 unit	10.015.063.871,00	14 unit	4.287.231.950,00	12 unit	1.218.967.200,00	1 unit	29.279.000,00							1 unit	29.279.000,00	8,33	2,40	1 unit	4.316.510.950,00	7,14	43,10	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			0,68	1,74			48,83	35,17			
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			8,66	1,78			11,55	40,36			
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			SR	SR			
9	1.103.05.09	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	100 %	142.077.764.194,00	47.46 %	62.312.124.312,00	25 %	17.122.128.014,00	0 %	79.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	79.235.000,00	0,00	0,46	47.46 %	62.391.359.312,00	47,46	43,91					
1.103.05.09.01		Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	48156 m	53.810.265.868,00	633140 m	25.150.780.401,00	11166 m	2.414.800.000,00	0 m	32.875.200,00					0 m	32.875.200,00	0,00	1,36	633140 m	25.183.655.601,00	1.314,77	46,80	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1.103.05.09.02		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	55974 m	60.552.484.212,00	389058 m	22.065.245.607,00	15012 m	7.000.000.000,00	0 m	36.703.400,00					0 m	36.703.400,00	0,00	0,52	389058 m	22.101.949.007,00	695,07	36,50	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1.103.05.09.03		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya (DAK)	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi (DAK)	68260 m	19.722.500.000,00	23340 m	8.684.981.789,00	17420 m	6.768.239.000,00	0 m	0,00					0 m	0,00	0,00	0,00	23340 m	8.684.981.789,00	34,19	44,04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1.103.05.09.04		Kegiatan Pengamanan Sumber Daya Air	Jumlah panjang konstruksi pengaman pantai (meter)	570 m	7.992.514.114,00	300 m	6.411.116.515,00	150 m	939.089.014,00	0 m	9.656.400,00					0 m	9.656.400,00	0,00	1,03	300 m	6.420.772.915,00	52,63	80,33	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			0,00	0,46			47,46	43,91			
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0,00	0,73			524,17	51,92			
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			ST	R			
10	1.103.05.10	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	100 %	1.188.585.500,00	50 %	496.029.850,00	25 %	298.000.000,00	3.22 %	64.000.600,00	0,00	0,00	0,00	3.22 %	64.000.600,00	12,88	21,48	53.22 %	560.030.450,00	53,22	47,12					
1.103.05.10.01		Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngantang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	2977 ha	169.226.500,00	2977 ha	68.900.150,00	2977 ha	40.000.000,00	744.25 ha	6.841.800,00					744.25 ha	6.841.800,00	25,00	17,10	744.25 ha	75.741.950,00	25,00	44,76	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1.103.05.10.02		Kegiatan UPT Sumber Daya Air Singosari	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3790 ha	169.226.500,00	3790 ha	69.337.850,00	4305 ha	40.000.000,00	1076.25 ha	11.961.600,00					1076.25 ha	11.961.600,00	25,00	29,90	1076.25 ha	81.299.450,00	28,40	48,04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1.103.05.10.03		Kegiatan UPT Sumber Daya Air Tumpang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5467 ha	169.226.500,00	5467 ha	72.861.550,00	8919 ha	49.000.000,00	2229.75 ha	10.448.800,00					2229.75 ha	10.448.800,00	25,00	21,32	2229.75 ha	83.310.350,00	40,79	49,23	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan																								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100																											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17																						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
	1.103.05.10.04	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Gondanglegi	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6366.50 ha	173.226.500,00	6367 ha	69.124.850,00	2423 ha	40.000.000,00	605.75 ha	9.826.500,00							605.75 ha	9.826.500,00	25,00	24,57	605.75 ha	78.951.350,00	9,51	45,58	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																							
	1.103.05.10.05	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Turen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5122 ha	169.226.500,00	5122 ha	68.890.150,00	8465 ha	49.000.000,00	2116.25 ha	7.555.600,00							2116.25 ha	7.555.600,00	25,00	15,42	2116.25 ha	76.445.750,00	41,32	45,17	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																							
	1.103.05.10.06	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngajum	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6105.50 ha	169.226.500,00	6106 ha	73.835.150,00	5590 ha	40.000.000,00	1397.5 ha	9.191.400,00							1397.5 ha	9.191.400,00	25,00	22,98	1397.5 ha	83.026.550,00	22,89	49,06	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																							
	1.103.05.10.07	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Keparjén	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	8097 ha	169.226.500,00	8097 ha	73.080.150,00	4126 ha	40.000.000,00	1031.5 ha	8.174.900,00							1031.5 ha	8.174.900,00	25,00	20,44	1031.5 ha	81.255.050,00	12,74	48,02	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR																							
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			12,88	21,48																													
Predikat Kinerja Program																			SR	SR																													
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			25,00	21,68																													
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR																													
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)																			2,40	9,71																													
Predikat Kinerja Program Total																			SR	SR																													
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)																			19,36	12,65																													
Predikat Kinerja Kegiatan Total																			SR	SR																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Komitmen																																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya Sumber Daya Manusia																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):																																																	
<p>Malang, 04 Mei 2020</p> <p>Disusun</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <p>SUMBER DAYA AIR KABUPATEN</p> <p>MALANG</p> <p>Ir. AVICENNA M. SANIPUTERA, MT</p> <p>NIP 19680218 199703 1 003</p>														<p>Malang, 04 Mei 2020</p> <p>Dievaluasi</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN</p> <p>PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Ir. TOMIE HERAWANTO, M.P.</p> <p>NIP 19661126 199303 1 004</p>																																			

